

1. Anlagenanschrift

_____ Vorname, Name	_____ Telefon / E-Mail
_____ Straße, Hausnummer (ggf. Gemarkung, Flurstück)	_____ PLZ, Ort

2. Anlagenbetreiber

_____ Vorname, Name	_____ Telefon / E-Mail
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort

3. Ausführender Elektrofachbetrieb

_____ Firma, Ort	_____ Telefon / E-Mail
_____ VNB	_____ Eintragungs-Nummer

4. Anlagenerrichter (wenn vom Elektrofachbetrieb abweicht)

_____ Firma, Ort	_____ Telefon / E-Mail
_____ Straße, Hausnummer	_____ PLZ, Ort

5. Erzeugungsanlage (EZA)

max. Scheinleistung S_{Amax} Generatorleistung P	_____ kVA _____ kWp	max. Wirkleistung P_{Amax} Anzahl der Module	Modulleistung /
---	------------------------	---	-----------------

6. Allgemein

Volleinspeisung der PV-Anlage	<input type="checkbox"/>	nein
Überschusseinspeisung der PV-Anlage (Selbstverbrauch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein
Einsatz von Stromspeicher (Batteriespeicher)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nein

7. Schutzeinrichtung

Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	_____ Un
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U>$	_____ Un
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

8. Leistungsreduzierung

Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung nach § 9 EEG vorhanden und funktionsfähig (-Formular: Protokoll zur Prüfung der Leistungsreduzierung gemäß §9 EEG verwenden, siehe Homepage star.Energiewerke -)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Maximale Wirkleistungseinspeisung auf 70% der installierten Leistung begrenzt (§ 9 EEG) (-Formular: Bestätigung Leistungsreduzierung EEG verwenden, siehe Homepage star.Energiewerke-)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

9. Blindleistungsregelung

Einstellwert der Blindleistungsregelung bei Maximalleistung

$\cos \varphi =$ _____

Blindleistungskennlinie nach VDE-AR-N 4105 Kap. 5.7.5 Bild 6 eingestellt

ja

10. Bemerkungen

11. Bestätigung

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-AR-N 4105 und den TAB der star errichtet.
Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach DGUV V3 §3 und §5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenbetreiber

Unterschrift + Stempel verantwortliche Elektrofachkraft

Unterschrift + Stempel Anlagenerrichter

Hinweis:

Erfolgt eine Inbetriebnahme ohne Beisein der Mitarbeiter der star ist eine aussagekräftige Dokumentation nach § 5 Nr. 21 EEG 2017 erforderlich (z.B. Fotos, Nachweis der Stromerzeugung usw.).